



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA352 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 5 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES,DOMICILIO,RFC Y FIRMAS	2,5 Y 6

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



RECURSOS: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL (FISE) /FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 24 de noviembre de 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: KA352.- 05000329 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LA UNION 3RA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS.

LOCALIDAD: 270140030.-RA. UNION 3RA SECC. MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

PROGRAMA: K014. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTIVA.

MODALIDAD: <u>CONTRATO</u>	INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) : \$ <u>959,275.48</u>
META: <u>157.10</u>	PLAZO DE EJECUCIÓN: <u>46 DIAS NAT.</u>
UNIDAD: <u>ML</u>	INICIO DE OBRA PROGRAMADA: <u>10-oct-2022</u>
POBLACIÓN BENEFICIADA: <u>216 HABITANTES</u>	TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: <u>24-nov-2022</u>
	INICIO DE OBRA REAL: <u>10-oct-2022</u>
	TERMINO DE OBRA REAL: <u>24-nov-2022</u>

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: <u>Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.</u>	R.F.C.: <u>Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.</u>
DOMICILIO FISCAL: <u>Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.</u>	CONTRATO: <u>CONT-DOOTSM-PA-032/2022</u>
<u>ARDENAS TABASCO, C.P. 86540</u>	

FECHA DE CONTRATO: 4-oct-2022 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 959,275.48 ANTICIPO: \$ 287,782.64

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10-oct-2022 TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 24-nov-2022

TERMINO DE OBRA FISICA: 24-nov-2022



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 5165-00130-5 IMPORTE: \$ 287,782.64 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4-oct-2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: UN AÑO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 5165-00131-4 IMPORTE: \$ 95,927.55 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4-oct-2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: UN AÑO

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 5165-00212-6 IMPORTE: \$ 95,927.54 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24-nov-2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: UN AÑO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: KA352.- 05000329 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LA UNION 3RA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS.

LOCALIDAD: 270140030.-RA. UNION 3RA SECC. MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: 146.67 UNIDAD: ML

PERIODO DE EJECUCION REAL: INICIO DE OBRA REAL: 10-oct-22 TERMINO DE OBRA: 24-nov-22

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio Fecha Inversión (\$)

ACTA DE CABILDO No. 05, 3RA SESIÓN ORDINARIA 01 DE MARZO DE 2022 \$ 959,275.48

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PARAÍSO, TABASCO

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
						ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	20 DE OCTUBRE DEL 2022	DEL	10-oct-22	AL	15-oct-22	\$ 180,912.17	\$ 180,912.17	\$ 1,091.70
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEL	16-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 151,142.96	\$ 332,055.13	\$ 912.07
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEL	01-nov-22	AL	15-nov-22	\$ 313,648.92	\$ 645,704.05	\$ 1,892.71
ESTIMACION No. 4 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEL	16-nov-22	AL	24-nov-22	\$ 313,571.40	\$ 959,275.45	\$ 1,892.24
TOTAL						\$ 959,275.45	TOTAL	\$ 5,788.72

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 959,275.45

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 5,788.72

SALDO POR CANCELAR: \$ 0.03

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: El H. Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.

HACE ENTREGA A: A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

LICITANTE: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

CARGO: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

NOMBRE Y FIRMA: BARTOLO MONTEJO ALCUDIA

DEPENDENCIA: EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO.

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. MARIA KARINA PEREZ DIAZ

RECIBE DE CONFORMIDAD

REPRESENTANTE DE LA COMIUNIDAD

NOMBRE Y FIRMA: C. CARMEN RABANALES JIMENEZ

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL DE LA RANCHERIA LA UNION 3RA. SECCION

**SUBDELEGACIÓN
R/A. UNIÓN 3RA. SECCIÓN**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024**

Bonifacio Lopez

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

DEPENDENCIA: ()

POR EL COMITÉ DE OBRA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

NOMBRE Y FIRMA: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PARAÍSO, TABASCO

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



NOMBRE Y FIRMA:

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: TEC. ALEJANDRO RAMON LARA

CARGO: JEFE DE RESIDENTES

NOMBRE Y FIRMA: ING. JOSE ANTONIO LOPEZ MAGLIONI

CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. PEDRO RENE CONCEPCION ARTEAGA

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. MARIA KARINA PEREZ DIAZ

QUIENES ASISTAN COMO REPRESENTANTE AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____