



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA375
ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 5 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES Y FIRMAS.	2, 5 Y 6.

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 30 NOVIEMBRE DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: KA371, KA372, KA373, KA374, KA375, KA376, KA377, KA378, KA379, KA380, KA381, KA382. DESCRIPCIÓN: KA371, KA372, KA373, KA374, KA375, KA376, KA376, KA377, KA378, KA379, KA380, KA381, KA382.-CONSTRUCCION DE COCINA.

LOCALIDAD: 270140013.- RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)., 270140039.- RA. MONTE ADETRONTO., 270140035.- RA. NICOLAS BRAVO 2DA. SECC., 270140026.- RA. POTRERITOS. 270140001.- CIUDAD, PARAISO., 270140011.- RA. FRANCISCO L. MADERO 2DA. SECCION. MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO. 270140010.- RA. LAS FLORES 2DA. SECC., 270140046.- EJ. CHILTEPEC., 270140014.- RA. LIBERTAD 1 RA SECC., 270140021.- RA. MOCTEZUMA 2DA. SECC., 270140006.- VILLA PUERTO CEIBA., 270140005.- EJIDO VILLA PUERTO CEIBA (CARRIZAL) MUNICIPIO PARAISO.

PROGRAMA: K022.-INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA. SUB-PROGRAMA:

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 708,504.13
META: 15 CUARTOS PLAZO DE EJECUCIÓN: 60
UNIDAD: PZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 26 DE NOVIEMBRE 2022
TERMINO DE OBRA ANTICIPADO :

POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 FAMILIAS

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A DE C.V

R.F.C.: POC200828JB0

DOMICILIO FISCAL: CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, 414 ALTOS, INT. D, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO. C.P. 86300

CONTRATO: CONT-DOOTSM-PA-025/2022

REPRESENTANTE LEGAL: C. ANA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. PATRICIA GERONIMO TORRES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE CONTRATO: 21/09/2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 682,661.15

ANTICIPO: \$ 204,798.35

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21-sep-2022

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 28-sep-2022

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 26-nov-2022

TERMINO DE OBRA ANTICIPADA

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 1325-20421-0

IMPORTE: \$ 204,798.35

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A DE C.V

VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 1325-20422-7

IMPORTE: \$ 68,266.12

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A DE C.V

VIGENCIA: CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: KA371,KA372, KA373,KA374, KA375,KA376, KA377,KA378, KA379,KA380, KA381,KA382

DESCRIPCIÓN: KA371, KA372,KA373,KA374, KA375, KA376, KA376, KA377, KA378, KA379, KA380, KA381, KA382.-CONSTRUCCION DE COCINA.

270140013.- RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE) .,270140039.- RA. MONTE ADETRRO .,270140035.- RA. NICOLAS BRAVO 2DA. SECC .,270140026.- RA. POTRERITOS. 270140001.- CIUDAD, PARAISO .,270140011.- RA. FRANCISCO L. MADERO 2DA. SECCION. 270140010.- RA. LAS FLORES 2DA. SECC .,270140046.- EJ. CHILTEPEC .,270140014.- RA. LIBERTAD 1 RA SECC .,270140021.- RA. MOCTEZUMA 2DA. SECC .,270140006.- VILLA PUERTO CEIBA .,270140005.- EJIDO VILLA PUERTO CEIBA (CARRIZAL) MUNICIPIO PARAISO.

LOCALIDAD:

MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: 15.00

UNIDAD: PZA

PERIODO DE EJECUCION REAL:

INICIO DE OBRA REAL: 28-sep-22

TERMINO DE OBRA REAL ANTICIPADO:

26-nov-22

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLAN.

No. De Oficio

Fecha

Inversión (\$)

ACTA DEL CABILDO No. 20, NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO

01/08/2022

\$ 467,654.56

INVERSIÓN EJERCIDA

KA371,KA372,KA373,KA374,KA376,KA378,KA379.-CONSTRUCCION DE COCINA

Table with columns: ESTIMACIÓN No., DE FECHA, PERIODO QUE COMPRENDE, MONTO ESTIMADO, MONTO ACUMULADO, TOTAL DE DEDUCCIONES. Rows include ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, and 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 28,485.86	\$ 45,898.07	\$ 199.40
TOTAL					\$ 45,898.07	TOTAL	\$ 321.29

KA375.-CONSTRUCCION DE COCINA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
					ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06-oct-22	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 1,201.68	\$ 1,201.68	\$ 8.41
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 12,570.06	\$ 13,771.74	\$ 87.99
03 (TRES)CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 21,260.22	\$ 35,031.96	\$ 148.82
04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 56,764.15	\$ 91,796.11	\$ 397.35
TOTAL					\$ 91,796.12	TOTAL	\$ 642.57

KA377.-CONSTRUCCION DE COCINA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
					ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06-oct-22	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 600.83	\$ 600.83	\$ 4.21
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 6,285.04	\$ 6,885.87	\$ 44.00
03 (TRES)CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 10,526.34	\$ 17,412.21	\$ 73.68
04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 25,580.88	\$ 42,993.09	\$ 179.07
TOTAL					\$ 42,993.09	TOTAL	\$ 300.95

KA380.-CONSTRUCCION DE COCINA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
					ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06-oct-22	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 1,802.52	\$ 1,802.52	\$ 12.62
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 18,855.10	\$ 20,657.62	\$ 131.99
03 (TRES)CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 27,220.12	\$ 47,877.74	\$ 190.54
04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 88,613.11	\$ 136,490.85	\$ 620.29
TOTAL					\$ 136,490.86	TOTAL	\$ 955.44

KA381.-CONSTRUCCION DE COCINA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
					ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06-oct-22	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 600.83	\$ 600.83	\$ 4.21
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 6,262.72	\$ 6,863.55	\$ 43.84
03 (TRES)CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 10,526.34	\$ 17,389.89	\$ 73.68
04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS .	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 25,603.20	\$ 42,993.09	\$ 179.22
TOTAL					\$ 42,993.09	TOTAL	\$ 300.95

KA382.-CONSTRUCCION DE COCINA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	TOTAL DE DEDUCCIONES
----------------	----------	-----------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06-oct-22	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 600.83	\$ 600.83	\$ 4.21
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 6,262.72	\$ 6,863.55	\$ 43.84
03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS.	05-nov-22	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 10,526.34	\$ 17,389.89	\$ 73.68
04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.	05-dic-22	01-nov-22	AL	28-nov-22	\$ 28,508.18	\$ 45,898.07	\$ 199.56
TOTAL					\$ 45,898.08	TOTAL	\$ 321.29

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 681,457.74

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 4,770.20

SALDO DE AMPLIACION DE MONTO:

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO.

HACE ENTREGA A: A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

DEPENDENCIA: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS LARA GIORGANA

LICITANTE: PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. ANA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

RECIBE DE CONFORMIDAD COMITÉ ()

DEPENDENCIA: (X)

FOR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PROPIETARIOS

Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PARAÍSO, TABASCO
2021- 2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

**COORDINACIÓN DE
DELEGADOS**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024

COORDINADOR DE DELEGADOS

ING. JESUS RENAN MARTINEZ MAGAÑA

POR LA DOTSMA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: TÉC. ALEJANDRO RAMÓN RAMÍREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO: LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTO. PEDRO RENE CONCEPCION ARTEAGA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____