



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



### UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

#### SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA418  
ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 7 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES Y FIRMAS	2 Y 7

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento  
Territorial Y Servicios Municipales**

**Tec: Liliana Vianey León López**

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 1 de 7

FIII - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 26/12/2022

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Número y Descripción de la Obra : KA418.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDÍN DE NIÑOS OLDA HERNANDEZ MAGAÑA.

Localidad: 270140032.- RA. EL ESCRIBANO. Municipio: PARAISO, TABASCO

Programa: K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA.

Modalidad de Ejecución: CONTRATO  
 Metas Validadas: Unidad: 139.90 ML Cantidad: 139.90  
 Fechas: Inicio Programada: 15-dic-22 Terminación Programada: 24-dic-22

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 24 de sus lineamientos. R.F.C. Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 24 de sus lineamientos.  
 Domicilio: CENTRO C.P. 86500  
 Contrato: CONT-DOOTSM-PA-052/2022. Importe: \$ 872,402.04  
 Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2022 Anticipo: \$ 0.00  
 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA. Fecha de Adjudicación: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 Fecha de Inicio Según Contrato: 15-dic-22 Fecha de Term. Según Contrato: 24-dic-22

GARANTÍAS

Nombre de la Agencia Afianzadora : \$ -  
 Fianza de Anticipo No. : 0 Importe: \$0.00  
 Fecha de Expedición: 00-ene-00 Vigencia:  
 Nombre de la Agencia Afianzadora : \$ -  
 Fianza de Cumplimiento No. : 499600597-9 Importe: \$87,240.20  
 Fecha de Expedición: 10-dic-22 Vigencia: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 Nombre de la Agencia Afianzadora : ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.  
 Fianza de Vicios Ocultos No. : 0 Importe: \$0.00  
 Fecha de Expedición: 00-ene-00 Vigencia: UN AÑO  
 Nombre de la Agencia Afianzadora : 0



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 2 de 7

Fecha real de inicio de la obra: 15-dic-22

Fecha real de Term. De la Obra: 24-dic-22

**OBJETO**

Descripción de los Trabajos que se entregan :			
Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD
1	<b>KA418.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS OLDA HÉRNANDEZ MAGAÑA.</b>		
META:	M.L		
<b>A</b>	<b>DESMANTELAMIENTO</b>		
DECON-004	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BARDAS, INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO EN LA ESTRUCTURAS Y/O CIMENTACIONES PRINCIPAL (DALAS, CADENAS, CASTILLO, CONTRATRABES, DADOS Y/O ZAPATAS) POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS HASTA 3.00 m ALTURA SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	468.110
DEMOP-F01	CORTE DE CONCRETO SIMPLE ARMADO DE F'C=150 KG/CM2 POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) CON ESPESOR DE 10 cm Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, CARGA MANUAL Y ACARREO CON EQUIPO FUERA LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	37.600
DEMPS-108	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO DE HASTA 12 cm DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	37.600
<b>B</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRAZE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL Y NIVELACIÓN DIFERENCIAL, INCLUYE: PUENTES DE MADERA, CALEADO, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVELES, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRECISIÓN.	M2	139.300
RELLE-005	RELLENO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) POR MEDIOS MANUALES Y PIZÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, TENDIDO, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	80.470
EXCAE-100	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL COMÚN DEL LUGAR ZONA "B" EN SECO Y/O EN PRESENCIA DE AGUA DE 0.00 HASTA -1.00 m DE PROFUNDIDAD PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MATERIAL EN BORDO DE CEPAS.	M3	102.820
<b>C</b>	<b>CIMENTACION</b>		
PLANC-005	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 5.00 cm DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTRIADO, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO Y NIVELADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	49.840



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 3 de 7

ZAPAA-L10	ZAPATA AISLADA (ZA-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 70 x 70 x 15 cm DE ESPESOR, ARMADA 5 CON VAR. DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") A AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, VIBRADO Y NIVELADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	56.000
CTRBL-017	CONTRABE (CT-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 20 mm, DE 20 x 35 cm, ARMADA CON 4 VAR. CORRIDAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 15 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO COMÚN, ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	139.300
MURAP-020	MURO DE ENRASE DE 20 cm DE ANCHO CON BLOCK MACIZO DE (10 x 20 x 40 cm) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 CON ACABADO COMÚN CON JUNTAS DE 1.5 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELABORACIÓN DE MEZCLA, PLOMEO Y NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS.	M2	52.910
CDEPL-012	CADENA DE DESPLANTE (CD-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 20 mm, DE 17 x 25 cm, ARMADA CON 4 VAR. CORRIDAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO COMÚN, ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	139.300
ADECE-001	ADEME METÁLICO ABIERTO O CERRADO PARA EVITAR DERRUMBES, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES A LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS, HINCADO, REFUERZOS, APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y SU POSTERIOR RETIRO DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	169.940
<b>D</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>		
CAT01-725	CASTILLO (K-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 20 mm, DE 17 x 25 cm, ARMADA CON 4 VAR. CORRIDAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO COMÚN, ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	134.400
MURMH-124	MURO DE BLOCK HUECO DE (12 x 20 x 40 cm) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 CON ACABADO COMÚN CON JUNTAS DE 1.5 cm HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELABORACIÓN DE MEZCLA, PLOMEO Y NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS.	M2	226.270
CDC01-725	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 20 mm, DE 17 x 25 cm, ARMADA CON 4 VAR. CORRIDAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO COMÚN, ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	139.300
FRMEC-010	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 10.00 cm ESPESOR ACABADO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRADO, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, LLANEADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	117.610
APLAM-141	APLANADO EN MURO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 ACABADO CEPILLADO FINO CON LLANA DE MADERA Y/O ESPONJA DE 1.5 cm DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MAESTRAS, PLOMEO, REGLADO, ELABORACIÓN DE MEZCLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS.	M2	644.120
LOSA3-001	LOSA DE CONCRETO PARA PORTICO DE ACCESO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR DE F'c= DE 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, COLADO A 2 AGUAS, CON ACABADO A CEPILLO, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA	M2	6.070



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 4 de 7

E	CERCADO	0	0
POSTE-G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 60 mm DE DIÁMETRO CALIBRE 16 DE 45 cm Y PLACA DE FIJACIÓN, INCLUYE: TRAZO, PERFORACIÓN PARA PERNOS, PERNOS DE FIJACIÓN, MONTAJE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	56.000
ESPAD-G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA INTEGRAL CON CAPUCHA DE 3 MUESCAS PARA TUBO GALVANIZADO DE 60 mm DE DIÁMETRO, INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	56.000
CERCO-PR1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CERCO A BASE DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15.5 A 4 PUNTAS DE LA MARCA DEACERO O SIMILAR, INCLUYE: DESENRROLLE, TENDIDO, TENSIONADO, FIJADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	130.030
CONCE-RT1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUA CONCERTINA MODELO CBT-60 DE 45 cm DE DIÁMETRO MARCA DEACERO O SIMILAR, INCLUYE: DESENRROLLE, TENDIDO, TENSIONADO, FIJADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M.L.	130.030
F	ACABADOS		
PNTRV-300	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 1RA CALIDAD MARCA COMEX, BEREL, SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLORES INSTITUCIONALES EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y PLAFONES A 3 MANOS DEL NIVEL 0.00 HASTA 3.00 m DE ALTURA EN INTERIORES Y/O EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIAJE.	M2	643.6073
ROTES-C01	DISEÑO Y ROTULACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE ESCUELA, A BASE DE PINTURAS PLÁSTICA SATINADA O SIMILAR, INCLUYENDO LAS LEYENDAS DE: NOMBRE, CLAVE, NOMBRE DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, RASQUETEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRAS.	ROTULO	4.000
PORTH-M01	REHABILITACIÓN DE PORTÓN EXISTENTE DE HERRERÍA TUBULAR DE 4.05 x 2.00 m A BASE DE PINTURA ESMALTE, BASE Y PRIMARIO, INCLUYE: RASQUETEADO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS (CARDA), REMOVEDOR DE PINTURA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE 100 COMO ACABADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.	PIEZA	2.000
IMPER-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS PS DE 4 mm EN ACABADO GRAVILLA EN COLOR CON REFUERZO DE POLIÉSTER MARCA PASA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES HASTA CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECUBRIMIENTOS ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES Y GARANTÍA DE 8 AÑOS.	M2	6.070
G	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
MANTE-LN3	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO OBRA, RECOLECCIÓN DE MATERIALES SÓLIDOS Y SEMI-SÓLIDOS AGUA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJAR CON AGUAS CONTAMINADAS Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.	M.L.	70.000
TUBS1-102	TUBO DE PVC SANITARIO DE 4 "(102 mm) DE Ø TIPO NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COPLES, MONTAJE, PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.	M.L.	18.000
CODP9-102	CODO DE PVC SANITARIO DE 4" (102 mm) DE Ø x 90º, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.	PIEZA	2.000



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 5 de 7

Metas alcanzadas: Unidad: 139.90 ML Cantidad: 139.90  
 Población beneficiada: 90 ALUMNOS. Localidades beneficiadas: 1.00  
**INVERSIÓN VALIDADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base al oficio de autorización, que a continuación se detalla:

No. De Acta	Fecha	Inversión
ACTA DE CABILDO N. 26, ONCEABA SESION ORDINARIA.	03-11-22	\$899,383.55

**MODIFICACIONES (de Metas)**

CONVENIO	Fecha	META

**INVERSIÓN EJERCIDA**

Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNICA FINIQUITO) DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES.	24-nov-22	15/12/2022 AL 24/12/2022	\$872,402.04	\$5,264.49
			\$872,402.04	

Importe del Contrato (\$) 872,402.04 Importe total Estimado (\$) 872,402.04  
 Importe Deducciones (\$) 5,264.49 Saldo por Cancelar \$0.00

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la Obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente acta a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



VIGENCIA  
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022  
Hoja 6 de 7

**ENTREGA - RECEPCIÓN**

Por medio de esta Acta: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

Hace entrega al: COMITÉ DE OBRA PUBLICA.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA**

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Por el Contratista:

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Cargo: ADMINISTRADOR UNICO

Nombre: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Firma:

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

RECIBE: **Comité ( X )**

Dependencia ( )

Por el COMITÉ DE LA LOCALIDAD.

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA LOCALIDAD.**

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.



VIGENCIA  
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022  
Hoja 7 de 7

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

Por la Dirección Ejecutora

**Cargo:** DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVI. MUNICIPALES.

**Nombre:** TEC. ALEJANDRO RAMON LARA

**Firma:** \_\_\_\_\_

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas validadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionado Con La Misma Del Estado De Tabasco y 49 de su Reglamento.

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO, TABASCO  
2021-2024