



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA411 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 3 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES Y FIRMAS	2 Y 3

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec. Liliana Vianey León López.

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



RECURSOS: INGRESO DE GESTIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
MODALIDAD "CONTRATO"**

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: RM411 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMO: LA RINCONADA, DE LA RANCHERÍA LAS FLORES.

LOCALIDAD: 270140009.- RA. LAS FLORES IRA. SECCIÓN MUNICIPIO: PARAÍSO, TABASCO.

PROGRAMA: K008.-CARRETERAS SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 5,241,834.73

META: 1,250.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (SESENTA DIAS NATURALES)

UNIDAD: M.L. INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 21-oct-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 19-dic-2022

TERMINO DE OBRA ANTICIPADO:

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,119 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: RVMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. R.F.C.: RCO1809281D0

DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL CARDENAS A COMALCALCO MARGEN IZQUIERDO, KM 2, MELCHOR OCAÑO, CARDENAS, TABASCO. C.P. 86520. CONTRATO: CONT-DOOTSM-PA-033/2022

REPRESENTANTE LEGAL: HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

RESIDENTE DE OBRA:

ING. ANDRÉS MARTÍNEZ ARIAS

FECHA DE CONTRATO: 13-oct-2022 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 5,241,834.73 ANTICIPO: \$ 1,572,550.42

IMPORTE DE AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 5,241,827.18

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 13-oct-2022 INICIO DE OBRA (CONTRATO): 21-oct-2022

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 19-dic-2022

TERMINO DE OBRA ANTICIPADA:

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 3283-05756-7 IMPORTE: \$ 1,572,550.42 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/10/2022

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 3283-05757-0 IMPORTE: \$ 524,183.47 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/10/2022

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (VICIOS OCULTOS): IMPORTE: FECHA DE EXPEDICIÓN:

AFIANZADORA: VIGENCIA: 1 AÑO



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: **KA411** DESCRIPCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMO: LA RINCONADA, DE LA RANCHERÍA LAS FLORES.**

LOCALIDAD: **270140009.- RA. LAS FLORES 1RA. SECCIÓN** MUNICIPIO: **PARAÍSO, TABASCO.**

METAS ALCANZADAS: **1.00** CANTIDAD: **1,250.00** UNIDAD: **M.L.**

PERIODO DE EJECUCION REAL: _____ INICIO DE OBRA REAL: **21-oct-22** TERMINO DE OBRA REAL ANTICIPADO: **19-dic-22**

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ACTA DEL CABILDO No. 20, 9na. SESIÓN ORDINARIA	01/08/2022	\$5,241,827.18

OFICIO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	TOTAL DE RETENCIONES
ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL	06-nov-22	21-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 135,595.43	\$ 135,595.43	\$ 818.25
TOTAL					\$ 135,595.43	TOTAL	\$ 818.25
ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL	21-nov-22	01-nov-22	AL	15-nov-22	\$ 1,773,149.40	\$ 1,908,744.83	\$ 10,700.04
TOTAL					\$ 1,773,149.40	TOTAL	\$ 10,700.04
ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL	05-dic-22	16-nov-22	AL	30-nov-22	\$ 2,260,779.70	\$ 4,169,524.53	\$ 13,642.64
TOTAL					\$ 2,260,779.70	TOTAL	\$ 13,642.64
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL	20-dic-22	01-dic-22	AL	19-dic-22	\$ 1,072,302.65	\$ 5,241,827.18	\$ 6,470.79
TOTAL					\$ 1,072,302.65	TOTAL	\$ 6,470.79
TOTAL RETENCIONES =						\$	31,631.72

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 5,241,827.18		
IMPORTE DE RETENCIONES (\$):	\$ 31,631.72	SALDO POR CANCELAR :	\$ 7.55
SALDO DE AMPLIACION DE MONTO:			

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



ENTREGA - RECEPCIÓN

FOR MEDIO DE ESTA ACTA: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO.

HACE ENTREGA A: A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

LICITANTE: RUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ)

DEPENDENCIA: ()

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

DELEGADO

Estrella Larrines

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

**SUBDELEGACIÓN
R/A. LAS FLORES
1RA. SECCIÓN**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

POR LA DOOTSM:

CARGO:

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA:

TÉC. ALEJANDRO RAMÓN LARA

DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO:

CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:

MRO. PEDRO RENE CONCEPCIÓN ARTEAGA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

A

S