



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
de Paraíso, Tabasco
2021 - 2024

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION KAM66 CUENTA CON 2 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBREY FIRMA.	3

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento Territorial
Y Servicios Municipales**

Tec. Inmer Olán De la Cruz.

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:

Ignacio Comonfort Esq. Melchor Ocampo N°100 C.P 86605
Paraíso, Tabasco.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA

EN LA CD. DE PARAISO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, Y DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE MENCIONA:

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO:	PA-DOOTSM-E8-KAM66-2021	IMPORTE CONTRATADO:	\$2,221,229.99
OBRA:	KAM66.- CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO INTERIOR DE LA RA. MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. MARITIMA 2021	FECHA DE CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DE 2021
LOCALIDAD:	270140039.- RA. MONTE ADENTRO	MUNICIPIO:	PARAISO, TABASCO.
PROGRAMA:	K008.- CARRETERAS.	MODALIDAD DE EJEC.:	CONTRATO
FECHA INICIO PROG.:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA TERMINO PROG.:	26 DE DICIEMBRE DE 2021
META PROGRAMADA:	4,615.40 M2	PLAZO DE EJECUCION PROG.:	14 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2021
METAS REALIZADAS:	4,700.00 M2	PLAZO EJECUCION REAL:	14 DÍAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS DE TRAZO PARA DEFINIR SECCIÓN DEL CAMINO, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA BASE DEL TERRENO PARA ESTABILIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE NIVELES DE DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, POREO DE LA SUPERFÍCIE, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CON CONCRETO ASFÁLTICO, COLOCACIÓN DE RAYAS LATERALES Y COLOCACIÓN DE LETREROS PREVENTIVOS.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU TRAMITE DE PAGO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL (\$)	DEDUCCIONES (\$)
01 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 13 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 2,102,613.34	\$ 9,062.99
02 (FINIQUITO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 13 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 118,616.65	\$ 511.28
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,221,229.99	IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 2,221,229.99
IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 9,574.27	SALDO POR CANCELAR:	\$0.00

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO Y LA EMPRESA CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE SE CUENTAN CON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL DE LA OBRA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DERIVADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, Y LUEGO DE VERIFICAR LA CORRECTA TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE PROCEDE A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LAS AUTORIDADES HACEN CONSTAR QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO AL CALCE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EN ELLA INTERVINIERON:

POR LA DEPENDENCIA


TEC. ALEJANDRO RAMÓN LARA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES


ING. CARLOS GERÓNIMO REYES
 RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRATISTA


Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.



Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.



POR LA COMUNIDAD


C. MARTHA ELENA IZQUIERDO ANGULO
 SUBDELEGADA
 RA. MONTE ADENTRO

SUBDELEGACIÓN
R/A. MONTE ADENTRO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
 2021-2024