



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA363 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 5 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES, FIRMAS,RFC Y DOMICILIO	2,5 Y 6

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



RECURSOS: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 21 de diciembre de 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: KA363.- 05000356 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE.

LOCALIDAD: 270140001.- CD. DE PARAISO MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

PROGRAMA: 62303.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MODALIDAD: CONTRATO INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 3,006,216.79

META: 364.57 PLAZO DE EJECUCIÓN: 63 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 8-oct-2022

UNIDAD: ML TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 21-nov-2022

INICIO DE OBRA REAL: 8-oct-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 25,156.00 HABITANTES TERMINO DE OBRA REAL: 9-dic-2022

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

R.F.C.: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

DOMICILIO FISCAL: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPSO y Art. 34 de sus lineamientos. TABASCO, C.P. 86660

COMALCALCO, CONTRATO CONT-DOOTSM-PA-028/2022

FECHA DE CONTRATO: 1-oct-2022 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,993,296.19 ANTICIPO: \$ 897,988.86

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 8-oct-2022 TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 9-dic-2022

TERMINO DE OBRA FISICA: 9-dic-2022



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 2714901 IMPORTE: \$ 897,988.86 FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-oct-2022

AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: UNA VEZ ASEGURADA LA OBRA

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 2714908 IMPORTE: \$ 299,329.62 FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-oct-2022

AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: UNA VEZ ASEGURADA LA OBRA

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 2745388 IMPORTE: \$ 299,329.60 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-dic-2022

AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: 1 AÑO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: KA363.- 05000356 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE.

LOCALIDAD: 270140001.- CD. DE PARAISO MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: 429.30 UNIDAD: ML

PERIODO DE EJECUCION REAL: INICIO DE OBRA REAL: 08-oct-22 TERMINO DE OBRA: 09-dic-22

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio Fecha Inversión (\$)

ACTA DE CABILDO No. 05, 3RA SESIÓN ORDINARIA 01 DE MARZO DE 2022 \$ 3,006,216.79

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
						ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEL	08-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 508,022.56	\$ 508,022.56	\$ 3,065.65
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEL	01-nov-22	AL	30-nov-22	\$ 951,588.59	\$ 1,459,611.15	\$ 5,742.34
ESTIMACION No. 3 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEL	01-oct-22	AL	09-dic-22	\$ 899,159.56	\$ 2,358,770.71	\$ 5,425.97
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO)	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEL	01-dic-22	AL	09-dic-22	\$ 634,525.29	\$ 2,993,296.00	\$ 3,829.03
TOTAL						\$ 2,993,296.00	TOTAL	\$ 18,062.99

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 2,993,296.00

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 18,062.99

SALDO POR CANCELAR: \$ 0.19

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: El H. Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.

SE ENTREGA A: AL COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

LICITANTE: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

LIBRE Y FIRMA: [Redacted]

DEPENDENCIA: EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

LIBRE Y FIRMA: ARO. HENRRY RODRIGUEZ ARJONA

RECIBE DE CONFORMIDAD

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD: [Redacted]
LIBRE Y FIRMA: C. ETHEL MANUELA DOMÍNGUEZ JIMENEZ

CARGO: JEFA DE SECTOR, COL. CENTRO SECC. 1002

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ

(AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO

DEPENDENCIA: ()

POR EL COMITÉ DE OBRA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.





Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.



EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ALEJANDRO RAMON LARA

CARGO: JEFE DE RESIDENTES

NOMBRE Y FIRMA: ING. JOSE ANTONIO LOPEZ MAGLIONI

CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. PEDRO RENE CONCEPCION CASTEAGA

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. HENRY RODRIGUEZ ARJONA

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024

QUIENES ASISTAN COMO REPRESENTANTE AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____