



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA412
ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 7 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES, FIRMAS, DOMICILIO Y RFC	2 Y 7

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 1 de 7

FIII - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10/12/2022

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Número y Descripción de la Obra: KA412.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL No.35

Localidad: 270140026 - RA. POTRERITOS, PARAISO. Municipio: PARAISO, TABASCO

Programa: K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA

Modalidad de Ejecución: CONTRATO

Metas Validadas: Unidad: 1.00 TECHADO Cantidad: 1.00

Fechas: Inicio Programada: 10-oct-22 Terminación Programada: 08-dic-22

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de R.F.C. Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de

Domicilio: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de JALPA DE MENDEZ, TABASCO. C.P. 86219

Contrato: CONT-DOOTSM-PA-030/2022. Importe: \$ 1,423,684.72

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2022 Anticipo: \$ \$427,105.42

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 09 DE MAYO DEL 2022

Fecha de Inicio Según Contrato: 10-oct-22 Fecha de Term. Según Contrato: 08-dic-22

GARANTÍAS

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Fianza de Anticipo No.: 6419047827 Importe: \$427,105.42

Fecha de Expedición: 04/10/2022 Vigencia:

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Fianza de Cumplimiento No.: 6419047807 Importe: \$142,368.47

Fecha de Expedición: 04-oct-22 Vigencia: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Fianza de Vicios Ocultos No.: 6419-04862-0 Importe: \$142,368.47

Fecha de Expedición: 12-dic-22 Vigencia: UN AÑO

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA



Fecha real de inicio de la obra:

10-oct-22

Fecha real de Term. De la Obra:

08-dic-22

OBJETO

Descripción de los Trabajos que se entregan :

Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD
1	KA412.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL No.35		
META:	1 TECHADO		
A	PRELIMINARES		
TRAZE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL Y NIVELACIÓN DIFERENCIAL, INCLUYE: PUENTES DE MADERA, CALEADO, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVELES, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRECISIÓN.	M2	442.000
B	CIMENTACIONES		
EXCAIM-002	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "B", ZONA II, PARA LA FORMACIÓN DE CEPAS, INCLUYE: TRASPALCO VERTICAL, HORIZONTAL, TALUDES, AFINES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	62.900
PLANC-005	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 5.00 cm DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTRIADO, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO Y NIVELADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	27.000
ZAPAA-112	ZAPATA AISLADA (ZA-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 150 x 150 x 20 cm DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. DE ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2") @ 15 cm DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS (DOBLE EMPARRILLADO), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, VIBRADO Y NIVELADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	12.000
DADCM-452	DADO (D-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 45 x 45 x 100 cm, ARMADO CON 8 VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2") CON ESTRIBOS DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 20 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CORTES, TRASLAPES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRA, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, VIBRADO Y NIVELADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	12.000
RELLE-002	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O CORTES CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS (SIN MEDIR COMPACTADO)	M3	29.970
C	ESTRUCTURA		
COLUM-355	COLUMNA (C-1) DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 0.35 m DE Ø, ARMADA CON 8 VARILLAS CORRIDAS DE ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 15 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, CIMBRADO, ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, POLIFLEX DE 3/4" CON CAJA PARA CONECTOR, DESCIMBRADO, ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	54.000



PLA09-035	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ASIENTO DE ACERO AL CARBÓN A-36 DE $t = 3/8$ DE ESPESOR, CIRCULAR DE 34 cm DE ϕ, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJE AHOGADO EN COLUMNA CON TUBO DE 3" CED. 40 DE 50 cm DE LONGITUD, JUEGO DE 6 ANGLAS DE ACERO DE REFUERZO No. 5 (5/8") DE 10 cm DE LONGITUD, BISELADO Y/O PERFILADO EN PERÍMETRO, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 COMO ACABADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (P.U.O.T.)</p>	PIEZA	12.000
PLA09-036	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CACHETERA DE ACERO AL CARBÓN A-36 DE $t = 3/8$ DE ESPESOR, DE 30 x 50 cm, INCLUYE: MATERIALES, BISELADO Y/O PERFILADO EN PERÍMETRO, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, PARA CONFINAR ARMADURA EN APOYO DE COLUMNAS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 COMO ACABADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (P.U.O.T.)</p>	PIEZA	24.000
ARMAD-207	<p>FABRICACIÓN, MONTAJE Y FIJACIÓN DE ARMADURA METÁLICA CONSTRUIDA A BASE DE DOBLE ÁNGULO DE L.I. DE 2" x 2" x 1/4" (63.50 mm x 63.50 mm x 6.30 mm x 4.75 kg/m.l.), SOLDADOS DE ESPALDA EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, CON DIAGONALES Y MONTANTES FABRICADOS A BASE DE PERFIL PTR CUADRADO DE 2" x 2" (4.17 kg/m.l.), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL Y DE RELLENO, IZAJE, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, MANIOBRAS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 m, TENSORES DE REDONDO SOLIDO DE 3/4" CON CAJAS TEMPLADOR, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO CON EQUIPO, PINTURA ESMALTE 100 COMO ACABADO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (P.U.O.T.)</p>	PIEZA	6.000
LARGE-ES1	<p>FABRICACIÓN, MONTAJE Y FIJACIÓN DE LARGUEROS DE PTR DE 2" x 4" (51 x 102 mm) (7.09 kg/m.l.), PARA RECIBIR LAMINA, CON CLIP DE FIJACIÓN DE ÁNGULO DE RESPALDO DE 1 1/2" x 1/4" x 16 cm SOLDADOS A ARMADURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, MANIOBRAS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 9.00 m, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO CON EQUIPO, PINTURA ESMALTE 100 COMO ACABADO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (P.U.O.T.)</p>	M.L.	435.200
CANAL-050	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PARA DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA GALV. CAL. 20, HASTA UNA ALTURA DE 5.50 m, INCLUYE: EL CANAL (CORTES, DOBLECES CON DOBLADORA, ENGARGOLADO, REMACHADO Y CALAFATEADO CON TAPAGOTERA) MÉNSULAS PARA SOPORTE TIPO "U" A BASE DE PTR DE 1" Y LARGÜERO DE PTR DE 2"x4" (51 x 102 mm) PARA APOYO LONGITUDINAL, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.</p>	M.L.	51.200
LAMLS-024	<p>SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LAMINA RECTANGULAR PINTO R72 CAL. 26 FIJADA CON BIRLOS / PIJAS AUTO-ROSCABLE, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, ELEVACIÓN, MANIOBRAS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 m, MONTAJE, FIJACIÓN, RESANES, TAPAGOTERA, CABALLETE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.</p>	M2	465.920
D	ALBAÑILERIA		
PSOCA-015	<p>CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $F_c = 150$ KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 15.00 cm DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO C/VOLTEADOR EN PERÍMETRO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, VOLTEADOR, DESCIMBRADO, CORTE DE LOSAS CON CIERRA Y SELLADO CON COLA DE RATA Y POLIURETANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.</p>	M2	435.660
GUARN-105	<p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $F_c = 150$ KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 25 x 40 cm REFORZADA CON CADENA ELECTROSOLDADA 12x20-4 Y ACABADO PULIDO EN CORONA Y ACABADO APARENTE, CON BOLEADO EN BORDES SUPERIORES SIN ARMAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CONTRACCIÓN A BASE DE CELOTEX DE 20 x 40 cm @ 12.00 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.</p>	M.L.	41.400



E		INSTALACIONES PLUVIALES	0	0
BAJAN-076	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" (76 mm) DE Ø TIPO-NORMA-AHOGADO DENTRO DE COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, COPLES, MONTAJE, PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		SALIDA	10.000
TALC2-160	SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" (160 mm) DE Ø SERIE 20, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, TRAZO, CORTE, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.		M.L	50.000
REGSA-403	REGISTRO CON SECCIÓN INTERIOR DE 0.40 m x 0.60 m Y HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK MACIZO DE 10 x 20 x 40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 7 cm DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 CON T.M.A. DE 5.00 cm, MARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE LI. DE 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE LI. DE 2" x 1/8", ANCLAS A BASE DE SOLERA DE Fo. DE 1" x 3/16", JUEGO DE AGARRADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.		PIEZA	10.000
F		INSTALACIONES ELECTRICAS		
REGSA-604	REGISTRO CON SECCIÓN INTERIOR DE 0.60 x 0.60 x 0.80 m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK MACIZO DE 10 x 20 x 40 cm ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:5, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 7 cm DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 CON T.M.A. DE 5.00 cm, MARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE LI. DE 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE LI. DE 2" x 1/8", ANCLAS A BASE DE SOLERA DE Fo. DE 1" x 3/16", JUEGO DE AGARRADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.		PIEZA	1.000
LUMNA-ES1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE CAMPANA DE ALUMINIO CON LAMPARA DE 100W LED FORLIGHTING (L105) O SIMILAR, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 3/4" CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.		PIEZA	2.000
SALDF-085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PESADA PVC DE 3/4", MATERIAL DE FIJACIÓN, CONDUCTORES Y PRUEBAS.		PIEZA	4.000
CENTO-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO MODELO QOD2-MARCA SQUARE-D CON GABINETE TIPO NEMA 1 OPERADO A 127-220 VOLTS 50A Y 2 POLOS (1F-3H) O SIMILAR, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO, RANURA, RESANE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y CONEXIÓN.		PIEZA	0.000
TERMC-130	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO QO 1x30A MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: PRESENTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.		PIEZA	2.000
G		ACABADOS		
PNTRV-600	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 1RA CALIDAD MARCA COMEX, BEREL, SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLORES INSTITUCIONALES EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y PLAFONES A 3 MANOS DEL NIVEL 0.00 HASTA 6.00 m DE ALTURA EN INTERIORES Y/O EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIAJE.		M2	66.641



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 5 de 7

Metas alcanzadas: Unidad: 1.00 TECHADO Cantidad: 1.00
 Población beneficiada: 200 HABITANTES. Localidades beneficiadas: 1.00
INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base al oficio de autorización, que a continuación se detalla:

No. De Acta	Fecha	Inversión
ACTA DE CABILDO N. 20, NOVENA SESION ORDINARIA.	01-08-22	\$1,469,770.66

MODIFICACIONES (de Metas)		
CONVENIO	Fecha	META

INVERSIÓN EJERCIDA

Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS.	06-nov-22	10/10/2022 AL 31/10/2022	\$233,149.73	\$1,406.94
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS.	17/01/2022	01/11/2022 AL 15/11/2022.	\$389,379.33	\$2,349.70
03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS.	02-dic-22	16/11/2022 AL 30/11/2022.	\$459,707.83	\$2,774.10
04 (CUATRO, FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES.	09-dic-22	01/12/2022 AL 08/12/2022.	\$341,447.83	\$2,060.46
			\$1,423,684.72	

Importe del Contrato (\$)	1,423,684.72	Importe total Estimado (\$)	1,423,684.72
Importe Deducciones (\$)	8,591.20	Saldo por Cancelar	\$0.00

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la Obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente acta a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que estable el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 6 de 7

ENTREGA - RECEPCIÓN

Por medio de esta Acta: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

Hace entrega al: COMITÉ DE OBRA PUBLICA.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre: C. ANA LUISA CASTELLANO HERNANDEZ.

Firma:

Por el Contratista: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Cargo: ADMINISTRADOR UNICO.

Nombre: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Firma: Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

RECIBE: Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ DE LA LOCALIDAD.

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Información Confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

COORDINACIÓN DE DELEGADOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO
2022

Armenia Hernandez Hernandez



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 7 de 7

INTERVIENEN EN EL ACTO
Por la Dirección Ejecutora

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVI. MUNICIPALES.

Nombre: TEC. ALEJANDRO RAMON LARA

Firma: _____

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas validadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionado Con La Misma Del Estado De Tabasco y 49 de su Reglamento.