



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación: OP355 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 7 HOJAS

| INFORMACION CONFIDENCIAL | No PAGINA |
|-------------------------------|-----------|
| NOMBRE ,DOMICILIO,RFC Y FIRMA | 2 Y 7 |
| | |

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

TEC: INMER OLAN DE LA CRUZ

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

| Tipo de sesión: | Numero de acta: | Fecha: |
|-----------------|-----------------|--------|
| | | |



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 1 de 7

FIII - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 12/07/2022

ANTECEDENTES

Deendencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Número y Descripción de la Obra: OP355.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE ABRIL DE LA CD. DE PARAISO, TABASCO.

Localidad: 270140001.- CD.- PARAISO. Municipio: PARAISO, TABASCO

Programa: K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

Modalidad de Ejecución: CONTRATO

Metas Validadas: Unidad: ML Cantidad: 202.00

Fechas: Inicio Programada: 17-may-22 Terminación Programada: 30-jun-22

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX, sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos. R.F.C. Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX, sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Domicilio: Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX, sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

Contrato: CONT-DOOTSM-PA-009/2022. Importe: \$ 1,691,405.16

Fecha: 12-may-22 Anticipo: \$ 507,421.55

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA. Fecha de Adjudicación: 09 DE MAYO DEL 2022.

Fecha de Inicio Según Contrato: 17-may-22 Fecha de Term. Según Contrato: 30-jun-22

GARANTÍAS

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

Fianza de Anticipo No.: 11004-00013-0 Importe: \$507,421.55

Fecha de Expedición: 12-may-22 Vigencia:

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

Fianza de Cumplimiento No.: 11004-00014-7 Importe: \$169,140.52

Fecha de Expedición: 12-may-22 Vigencia: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

Fianza de Vicios Ocultos No.: 11004-00052-1 Importe: \$169,140.52

Fecha de Expedición: 11-jul-22 Vigencia: UN AÑO

Nombre de la Agencia Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.



| |
|--------------------------|
| VIGENCIA |
| ENERO-DICIEMBRE DEL 2022 |

| |
|-------------|
| 2022 |
| Hoja 2 de 7 |

Fecha real de inicio de la obra: 17-may-22

Fecha real de Term. De la Obra: 30-jun-22

OBJETO

Descripción de los Trabajos que se entregan :

| Clave | Descripción | Unidad | CANTIDAD |
|-----------|---|--------|----------|
| 1 | OP355.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE ABRIL DE LA CD. DE PARAISO, TABASCO. | | |
| META: | 202 ML | | |
| I | PRELIMINARES | | |
| C 1-003 | TRAZO Y CORTE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ARMADO CON EQUIPO CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL DE SEÑALAMIENTO, COMBUSTIBLE, ADICIONAMIENTO DE AGUA, OPERACIÓN Y EQUIPO. | ML | 880.400 |
| SONDE-001 | SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES SOBRE EL TRAZO DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y REPORTE DE CAMPO. | SONDEO | 10.000 |
| II | DEMOLICIONES | | |
| DEMPS-008 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS INTERNAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN (P.U.O.T.) | M3 | 84.730 |
| DEBAQ-002 | DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO POR MEDIOS MANUALES DE HASTA 10 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANIOBRAS INTERNAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN (P.U.O.T.) | M2 | 40.400 |
| DEMOL-PZ1 | DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.00 m HASTA -2.00 m DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN (P.U.O.T.) | PIEZA | 2.000 |
| ADOQN-R01 | RETIRO DE ADOQUÍN HEXAGONAL COLOR ROJO PARA LIBERAR ZONA DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA, ACARREO A ZONA DE ALMACENAMIENTO, RESGUARDO, REPOSICIÓN DE LAS PIEZAS QUE RESULTARAN DAÑADAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 11.600 |
| AD-052 | REPARACIÓN DE DUCTO DE LADRILLO ROJO A BASE DE MEZCLA DE ADOBE, INCLUYE: ARCILLA, BARRO, ARENA, AGUA PARA MEZCLA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 6.000 |
| III | CIMENTACIONES | | |
| EXCAE-106 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL COMÚN DEL LUGAR ZONA "B" EN SECO Y/O EN PRESENCIA DE AGUA DE 0.00 HASTA -6.00 m DE PROFUNDIDAD PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MATERIAL EN BORDO DE CEPA, EXTRACCIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA O ATARJEAS EXISTENTES, RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, CARGA Y ACARREO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5.00 Km A LA REDONDA. | M3 | 818.070 |



| | | | |
|-----------|--|--------|---------|
| EXCAM-002 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 m DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "B", ZONA II, PARA LA FORMACIÓN DE CEPAS, INCLUYE: TRASPALO VERTICAL, HORIZONTAL, TALUDES, AFINES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 100.930 |
| REARE-004 | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) POR MEDIOS MECÁNICOS MENOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, TENDIDO, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 922.710 |
| REGSA-702 | REGISTRO CON SECCIÓN INTERIOR DE 0.70 x 0.50 x 0.80 m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK MACIZO DE 10 x 20 x 40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 15 cm DE SEPARACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 CON T.M.A. DE 5.00 cm, MARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE L.I. DE 2" x 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE Fo. DE L.I. DE 2" x 1/4" CON 4 ANCLAS A BASE DE SOLERA DE Fo. DE 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 mm), JUEGO DE AGARRADERAS A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE Ø, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | PIEZA | 36.000 |
| REGPL-010 | REGISTRO PLUVIAL CON SECCIÓN INTERIOR DE 0.60 m x 0.40 m x 0.80 m DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE 10 cm DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=20 KG/CM2 REFORZADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5.00 cm, TAPA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA No. 3 (3/8") @ 20 cm, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE Fo. DE L.I. DE 2" x 1/4". | PIEZA | 15.000 |
| REPAR-001 | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: 2.00 COPLES DE INSERCIÓN DE PVC DE 1/2" (13 mm) DE Ø, 4.00 mts DE POLIDUCTO HIDRÁULICO (MANGUERA NEGRA) CÉDULA 80 DE 1/2" (13 mm) DE Ø Y 4.00 ABRAZADERAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. | REPAR. | 8.000 |
| IV | DRENAGE SANITARIO | | |
| BOMBE-004 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE Ø Y 12 HP PARA RETIRO DE AGUAS SUCIAS EN ZANJAS Y/O EXCAVACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, OPERACIÓN Y EQUIPO. | HORA | 48.000 |
| POZOV-150 | FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON SECCIÓN DE 1.20 m DE DIÁMETRO EN BASE INFERIOR x 1.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5.00 cm DE ESPESOR, PLATAFORMA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 cm DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 cm DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, ESCALONES A BASE DE ACERO DE REFUERZO No. 6 (3/4"), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PIEZA | 5.000 |
| OPT-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CIEGO CON TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD USO PESADO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE Ø DE CORONA, INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, NIVELACIÓN, ANILLOS CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8"), CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 19 mm, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PIEZA | 5.000 |
| TAPPV-001 | TAPONES A BASE DE COSTALES DE NYLON RELLENOS DE ARENA PARA EVITAR ESCURRIMIENTO DE AGUAS NEGRAS AL ÁREA DE TRABAJO, RESANE CON CEMENTO ARCILLA PARA POZOS (TRABAJOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO INFECCIOSO). | PIEZA | 10.000 |
| TALC1-305 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" (305 mm) DE Ø SERIE-20, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: ADQUISICIÓN, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, TRAZO, CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. | M.L. | 200.700 |
| TALC1-160 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" (160 mm) DE Ø SERIE-20, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: ADQUISICIÓN, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, TRAZO, CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. | M.L. | 209.600 |
| CONST-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA, INCLUYE: 1.00 CODO DE 6" (150 mm) DE Ø x 45º Y 1.00 SILLETA DE 12" x 6" (305 mm x 150 mm) DE Ø, INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, PRESENTACIÓN, LUBRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. | JUEGO | 36.000 |



| |
|--------------------------|
| VIGENCIA |
| ENERO-DICIEMBRE DEL 2022 |

| |
|-------------|
| 2022 |
| Hoja 4 de 7 |

| | | | |
|-----------|--|-------|-----------|
| ACEST-052 | RUPTURA, DEMOLICIÓN Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, EN MURO DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA INTERCONEXIÓN DIRECTA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" (160 mm) DE Ø SERIE-20, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJAR CON AGUAS CONTAMINADAS O CON ALTO GRADO INFECCIOSO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA. | PIEZA | 2.000 |
| BASEH-003 | OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES O BASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTRICO (REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS) Y COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (95% - +/- 2%) (AASHTO ESTÁNDAR), INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, AFINE, COMPACTACIÓN Y EQUIPOS. (P.U.O.T.). | M3 | 87.050 |
| PAVMR-616 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 15 cm DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, F'c = 250 KG/CM ² A 28 DÍAS, REVENIMIENTO 8 A 10 cm, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, ACABADO ESTAMPADO(SIN PIGMENTACIÓN O COLOR), INCLUYE: DESMOLDANTE, BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 13 mm (1/2") DE DIÁMETRO DE 72 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm, PASAJUNTAS A BASE DE VARILLA LISA DE 19 mm (3/4") DE DIÁMETRO DE 42 cm DE LONGITUD A CADA 30 cm, SILLETAS DE PLÁSTICO MODELO PM90 O SIMILAR, VACIADO, DESMOLDANTE, VIBRADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, SELLADOR DE POLIURETANO, AUTONIVELANTE SUPERSEAL SL MARCA FESTER O SIMILAR, TIRA DE POLIETILENO (BACKER ROD) DE 6 mm (1/4") DE DIÁMETRO, MEMBRANA DE CURADO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (P.U.O.T) | M2 | 0.000 |
| BANQU-201 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM ² CON T.M.A. DE 19 mm, DE 10.00 cm ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ACABADO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACIÓN, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, LLANEADO, VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 14.040 |
| PTGUA-N01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE EN COLOR AMARILLO PARA TRAFICO PESADO VIA COLOR DE LA MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN GUARNICIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADELGAZADOR Y/O CATALIZADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 306.82070 |
| | | | |



| |
|--------------------------|
| VIGENCIA |
| ENERO-DICIEMBRE DEL 2022 |

| |
|-------------|
| 2022 |
| Hoja 5 de 7 |

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 202.00
 Población beneficiada: 144 HABITANTES. Localidades beneficiadas: 1.00
INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base al oficio de autorización, que a continuación se detalla:

| No. De Acta | Fecha | Inversión |
|--|----------|----------------|
| ACTA DE CABILDO N. 05, TERCERA SESION ORDINARIA. | 01-03-22 | \$1,725,781.37 |

MODIFICACIONES (de Metas)

| CONVENIO | Fecha | META |
|----------|-------|------|
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| Estimación | Fecha | Periodo | Importe Total (\$) | Deducciones (\$) |
|--|-----------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS. | 06-jun-22 | 17/05/2022 AL 31/05/2022 | \$674,347.99 | \$4,069.34 |
| 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS. | 20-jun-22 | 01/06/2022 AL 15/06/2022. | \$507,165.49 | \$3,060.48 |
| 3 (TRES FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS. | 06-jul-22 | 15/06/2022 AL 30/06/2022. | \$509,891.68 | \$3,076.93 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Importe del Contrato (\$) | 1,691,405.16 | Importe total Estimado (\$) | 1,691,405.16 |
| Importe Deducciones (\$) | 10,206.75 | Saldo por Cancelar | \$0.00 |

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la Obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente acta a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que estable el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022


2022
Hoja 6 de 7





ENTREGA - RECEPCIÓN

Por medio de esta Acta: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 Hace entrega al: COMITÉ DE OBRA PUBLICA.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la reciba de conformidad.

ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO
 Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre: C. ANA LUISA CASTELLANO HERNANDEZ. Firma: 


Por el Contratista: 
 Cargo: 
 Nombre:  Firma: 


Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.

RECIBE: Comité (X) Dependencia ()


Por el COMITÉ DE LA LOCALIDAD.


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA LOCALIDAD
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


SECRETARIO
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


TESORERO
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


1ER VOCAL
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.


2DO VOCAL
Información confidencial. Fundamento en el capítulo VI y IX sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas. Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos.




VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

2022
Hoja 7 de 7

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la Dirección Ejecutora

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVI. MUNICIPALES.

Nombre: TEC. ALEJANDRO RAMON LARA

Firma: _____

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas validadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionado Con La Misma Del Estado De Tabasco y 49 de su Reglamento.