

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA380 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 6 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRE, RFC, DIRECCION, CODIGO POSTAL Y FIRMA.	5 Y 6

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

TEC: INMER OLAN DE LA CRUZ

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 22/12/2021

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Número y Descripción de la Obra : KA380.- CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN ENTRADA AL CAMINO REAL.

Localidad: 270140036.- R/A.-NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION. Municipio: PARAISO, TABASCO

Programa: K008.- CARRETERAS.

Modalidad de Ejecución: CONTRATO

Metas Validadas: **Unidad:** M2 **Cantidad:** 3,588.10

Fechas: **Inicio Programada:** 10-nov-21 **Terminación Programada:** 17-dic-21

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Informacion confidencial Fundamento Capitulo VI y XI sección I de los R.F.C. Informacion confidencial Fundamento Capitulo VI y

Domicilio: Informacion confidencial Fundamento Capitulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas; Art 3 Erescion VIII de LPDPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPSOET.

Contrato: CON-DOOTSM-PA-002/2021. **Importe: \$** 1,851,295.09

Fecha: 08-nov-21 **Anticipo: \$** \$0.00

Modalidad de Adjudicación: INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS. **Fecha de Adjudicación:** 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Inicio Según Contrato: 10-nov-21 **Fecha de Term. Según Contrato:** 17-dic-21

GARANTÍAS

Nombre de la Agencia Afianzadora : \$ -

Fianza de Anticipo No. : 0 **Importe:** \$0.00

Fecha de Expedición: 00-ene-00 **Vigencia:** UN AÑO

Nombre de la Agencia Afianzadora : \$ -

Fianza de Cumplimiento No. : 3771-04287-7 **Importe:** \$185,129.51

Fecha de Expedición: 08-nov-21 **Vigencia:** TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre de la Agencia Afianzadora : ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA.

Fianza de Vicios Ocultos No. : 3771-04357-1 **Importe:** \$185,129.50

Fecha de Expedición: 22-dic-21 **Vigencia:** UN AÑO

Nombre de la Agencia Afianzadora : ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TRENO 2019-2021

VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021
Hoja 2 de 7

Fecha real de inicio de la obra: 10-nov-21

Fecha real de Term. De la Obra: 17-dic-21

OBJETO

Descripción de los Trabajos que se entregan :

Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD
1	KA380.- CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN ENTRADA AL CAMINO REAL.		
META:	3,588.10 M2		
A	PRELIMINARES		
TRAZE-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL Y NIVELACIÓN DIFERENCIAL, INCLUYE: PUENTES DE MADERA, CALEADO, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVELES, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE PRECISIÓN Y PLANO DE PERFILES TOPOGRÁFICOS.	M2	3,588.100
DESOR-001	DESORILLE EN HOMBROS DE CAMINO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA UN ANCHO PROMEDIO, DEPOSITANDO EL MATERIAL PRODUCTO FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	KM	1.350
ESCAR-003	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M3	39.750
CORTE-003	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB-RASANTE, EN AMPLIACIONES DE CORTE, EN ABATIMIENTO DE TALUDES, ESCALONES Y EN REBAJES DE LA CORONA Y / O DE TERRAPLENES EXISTENTES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. (N-CTR-CAR-1-01-003/11)	M3	72.000
COMPE-002	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA POR ESCARIFICADO CON EQUIPO MECÁNICO PESADO CON RODILLO LISO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) (AASHTO ESTÁNDAR), INCLUYE: ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, AFINE, COMPACTACIÓN Y EQUIPOS. (P.U.O.T.).	M3	39.660
COMPE-003	COMPACTACIÓN DE LA CAMA DONDE SE HAYA INDICADO CORTES Y/O EXCAVACIONES ADICIONALES CON EQUIPO MECÁNICO PESADO CON RODILLO LISO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) (AASHTO ESTÁNDAR), INCLUYE: ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, AFINE, COMPACTACIÓN Y EQUIPOS. (P.U.O.T.).	M3	18.000
TERRA-P02	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO (ARENA PARA RELLENO) EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO PARA UN NOVENTA POR CIENTO (90% +/-2%), INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. (P.U.O.T.)	M3	54.000
	SUB TOTAL DE PRELIMINARES.		
B	BASE HIDRAHULICA		
BASEH-003	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES O BASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO (REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS) Y COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (95% - +/- 2%) (AASHTO ESTÁNDAR), INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, AFINE, COMPACTACIÓN Y EQUIPOS. (P.U.O.T.).	M3	57.750
BARRD-101	BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE POR TRATAR P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00.), PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN.	HAS	0.040
RIEGO-101	MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005.J/00) EMULSIONES ASFÁLTICAS EMPLEADAS PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN (SUB-BASE HIDRÁULICA EMULSIÓN RM-2K).	LITRO	577.500
POREO-001	ARENA PARA CUBRIR BASE IMPREGNADA P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.2/00)	M3	3.850
	SUB TOTAL DE BASE HIDRAHULICA.		



VIGENCIA

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021

Hoja 3 de 7

C		CARPETA ASFALTICA	
BARRD-102	BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE POR TRATAR P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00.), PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN.	HAS	0.040
RIEGO-102	MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005J/00) EMULSIONES ASFÁLTICAS EMPLEADAS EN RIEGO DE LIGA (P/CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA Y CARPETA EMULSIÓN RM-2K)	LITRO	462.000
CARPE-201	CONSTRUCCIÓN DE BASE POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN FRÍO CON MATERIAL PÉTREO ARENA - EMULSIÓN AL 85% DE SU CONTENIDO ÓPTIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, ACAMELLONADO, DISGREGADO, TENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (AASHTO ESTÁNDAR).	M3	38.500
BARRD-105	BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE POR TRATAR P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00.), PARA RIEGO DE LIGA	HAS	0.360
RIEGO-104	MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005J/00) EMULSIONES ASFÁLTICAS EMPLEADAS EN RIEGO DE LIGA (P/CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA Y CARPETA EMULSIÓN RM-2K)	LITRO	4,305.720
COASF-001	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64 -22, INCLUYE: ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, CARGA, ACARREOS INTERNOS EN BANCO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO Y NIVELADO CON EQUIPO PAVIMENTADORA Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%). (AASHTO ESTÁNDAR) Y PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO (MARSHALL). (P.U.O.T.)	M3	285.402
SUB TOTAL DE CARPETA ASFALTICA.			
D		SELLO	
BARRD-103	BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE POR TRATAR P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00.), PARA RIEGO DE LIGA	HAS	0.350
RIEGO-103	MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005J/00) EMULSIONES ASFÁLTICAS EMPLEADAS EN RIEGO DE LIGA (SELLO PREMEZCLADO, EMULSIÓN MODIFICADA RR-2P).	LITRO	4,150.800
OPESE-002	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON MATERIAL PETREO 3A, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCIÓN DE GRAVILLA PUESTA EN OBRA P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.008.J/00)	M3	35.880
SUB TOTAL DE SELLO.			
E		SEÑALIZACION	
PTRAY-112	PINTADO DE RAYA CENTRAL DE 12 cm DE ANCHO EN TRAMOS CONTINUOS A DISCONTINUOS CON PINTURA BASE SOLVENTE EN COLOR BLANCA PARA TRAFICO PESADO CON MICROESFERAS REFLEJANTES VIA COLOR DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTROS DE LOS MATERIALES, SOLVENTE, MEZCLADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	677.000
PTRAY-212	PINTADO DE RAYA LATERAL DE 12 cm DE ANCHO EN TRAMOS CONTINUOS A DISCONTINUOS CON PINTURA BASE SOLVENTE EN COLOR BLANCA PARA TRAFICO PESADO CON MICROESFERAS REFLEJANTES VIA COLOR DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTROS DE LOS MATERIALES, SOLVENTE, MEZCLADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	1,354.000
SESID-008	SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO MODELO (SID-8) CON 1 TABLERO CON SECCIÓN DE 30 x 147 cm, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, EN ACABADO EN FONDO EN PAPEL REFLEJANTE COLOR VERDE, SÍMBOLO Y FILETE EN TINTA BLANCO EN GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, INCLUYE: 2 POSTE A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2" x 2" x 3.60 m, TORNILLERÍA, HERRAJES, 2 BASES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 30 x 30 x 30 cm, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	2.000
SEÑSP-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO MODELO (SP-12 "ENTROQUE EN T") CON SECCIÓN DE 71 x 71 cm, SI CEJA, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN ACABADO EN FONDO EN PAPEL REFLEJANTE COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS Y FILETES EN TINTA COLOR NEGRO GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, INCLUYE: 1 POSTE A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2" x 2" x 3.00 m, TORNILLERÍA, HERRAJES, 1 BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 15 x 15 x 40 cm, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	3.000
SUB TOTAL DE SEÑALIZACION.			



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021
Hoja 4 de 7

Metas alcanzadas: Unidad: M2 Cantidad: 3,588.10
 Población beneficiada: 1,244 HABITANTES. Localidades beneficiadas: 1.00
INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base al oficio de autorización, que a continuación se detalla:

No. De Acta	Fecha	Inversión
ACTA DE CABILDO No. 03, 2DA SESION EXTRAORDINARIA.	06-10-21	\$1,908,896.08

MODIFICACIONES (de Metas)

CONVENIO	Fecha	META
DOP-008-AMET-21	17-nov-21	3,588.10 M2

INVERSIÓN EJERCIDA

Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS.	06-dic-21	10/11/2021 AL 30/11/2021	\$671,078.08	\$4,049.61
02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS.	20-dic-21	01/12/2021 AL 17/12/2021	\$1,063,844.34	\$6,540.44
03 (TRES, FINIQUITO) DE CANTIDADES ADICIONALES.	20-dic-21	01/12/2021 AL 17/12/2021	\$96,372.67	\$581.56

Importe del Contrato (\$) 1,851,295.09 Importe total Estimado (\$) 1,851,295.09
 Importe Deducciones (\$) 11,171.61 Saldo por Cancelar \$0.00

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la Obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente acta a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



ENTREGA - RECEPCIÓN

Por medio de esta Acta: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

Hace entrega al: COMITÉ DE OBRA PUBLICA.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO, TABASCO

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre: C. ANALUISA CASTELLANO HERNANDEZ.

Firma: _____

Por el Contratista:

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

Cargo: ADMINISTRADOR UNICO.

Nombre: _____

Información

Firma: _____

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

RECIBE: Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ DE LA LOCALIDAD.

PRESIDENTE DEL COMITÉ

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

SECRETARIO

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

TESORERO

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

1ER. VOCAL

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.

2DO VOCAL

Información confidencial Fundamento Capítulo VI y XI sección I de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Art 3 Fracción VIII de LPDPPSOET y Art 34 de los lineamientos de la LPDPPSOET.



VIGENCIA
ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021
Hoja 6 de 7

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la Dirección Ejecutora

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVI. MUNICIPALES.

Nombre: TEC. ALEJANDRO RAMON LARA.

Firma: _____

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas validadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionado Con La Misma Del Estado De Tabasco y 49 de su Reglamento.