



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA369 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 5 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRE, DOMICILIO, RFC Y FIRMA	2 AL 6

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



RECURSOS: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 26 de octubre de 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: KA369 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
ENTRADAS ASUNCION CASTELLANO Y ENTRADA EL PANTEÓN.

LOCALIDAD: 270140020.- RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

PROGRAMA: K004.-ELECTRIFICACION

MODALIDAD:	<u>CONTRATO</u>	INVERSIÓN PROGRAMADA (\$):	\$ <u>1,555,529.75</u>
META:	<u>830.00</u>	PLAZO DE EJECUCIÓN:	<u>60 DIAS NAT.</u>
UNIDAD:	<u>M.L.</u>	INICIO DE OBRA PROGRAMADA:	<u>22-jul-2022</u>
		TERMINO DE OBRA PROGRAMADA:	<u>19-sep-2022</u>
		INICIO DE OBRA REAL:	<u>22-jul-2022</u>
POBLACIÓN BENEFICIADA:	<u>150 HABITANTES</u>	TERMINO DE OBRA REAL:	<u>20-oct-2022</u>

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE:	<small>Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos</small>	R.F.C.:	<small>Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos</small>
DOMICILIO FISCAL:	<small>Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos</small>	CONTRATO:	<u>CONT-DOOTSM-PA-016/2022</u>

FECHA DE CONTRATO: 13-jul-2022 IMPORTE DE CONTRATO: \$1,537,026.41 ANTICIPO: \$ 461,107.92

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 22-jul-2022 TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 19-sep-2022

TERMINO DE OBRA FISICA: 20-oct-2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PARAÍSO, TABASCO

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 22A28681 IMPORTE: \$ 461,107.92 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/07/2022

AFIANZADORA: DOROMA VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 22A28689 IMPORTE: \$ 153,702.64 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/07/2022

AFIANZADORA: DOROMA VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 22A57721 IMPORTE: \$ 152,110.18 FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/10/2022

AFIANZADORA: DOROMA VIGENCIA: 1 AÑO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: KA369 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADAS ASUNCION CASTELLANO Y ENTRADA EL PANTEÓN.

LOCALIDAD: 270140020.- RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: 830.00 UNIDAD: M.L.

PERIODO DE EJECUCION REAL: INICIO DE OBRA REAL: 22-jul-22 TERMINO DE OBRA REAL: 20-oct-22

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

Table with 3 columns: No. De Oficio, Fecha, Inversión (\$). Row 1: ACTA DE CABILDO No. 05, 3RA SESIÓN ORDINARIA, 01 DE MARZO DE 2022, \$1,555,529.75

MODIFICACIONES (DE METAS)

Table with 3 columns: No. de oficio, Fecha, Metas

Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

Handwritten signature and initials



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO	MONTO	TOTAL DE DEDUCCIONES
						ESTIMADO	ACUMULADO	
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	03 DE AGOSTO DEL 2022	DEL	22 DE JULIO DEL 2022	AL	31 DE JULIO DEL 2022	\$ 435,389.45	\$ 435,389.45	\$ 2,627.35
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	17 DE AGOSTO DEL 2022	DEL	01 DE AGOSTO DEL 2022	AL	15 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 444,827.04	\$ 880,216.49	\$ 2,684.30
03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	DEL	16 DE AGOSTO DEL 2022	AL	30 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 353,862.71	\$ 1,234,079.20	\$ 2,135.38
04 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	DEL	31 DE AGOSTO DEL 2022	AL	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 1,234,079.20	\$ -
05 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE OCTUBRE DEL 2022	DEL	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 1,234,079.20	\$ -
06 (SEIS) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES	26 DE OCTUBRE DEL 2022	DEL	01 DE OCTUBRE DEL 2022	AL	20 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 287,022.59	\$ 1,521,101.79	\$ 1,732.04
TOTAL						\$ 1,521,101.79	TOTAL	\$ 9,179.07

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 1,521,101.79

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 9,179.07

SALDO POR CANCELAR: \$ -

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

[Handwritten signature]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAÍSO, TABASCO
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



ENTREGA - RECEPCIÓN

FOR MEDIO DE ESTA ACTA: El H. Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.

HACE ENTREGA A: A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA: Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

LICITANTE
CARGO

NOMBRE Y FIRMA:

DEPENDENCIA: EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO.

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

RECIBE DE CONFORMIDAD

REPRESENTANTE DE LA COMIUNIDAD

NOMBRE Y FIRMA: C. MA. ASUNCION PEREGRINO D.

CARGO: SUBDELEGADO MUNICIPAL R.E.A. LAS EMPES S.P.A. SECC.

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

DEPENDENCIA: ()

FOR EL COMITÉ DE OBRA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

NOMBRE Y FIRMA: Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA: Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA: Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA: Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

CARGO:



a f



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PARAÍSO, TABASCO

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



NOMBRE Y FIRMA: [Redacted]
CARGO: [Redacted]

NOMBRE Y FIRMA: [Redacted]
CARGO: [Redacted]

EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. ALEJANDRO RAMON LARA

CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MRC. PEDRO RENE CONCEPCION ARTEAGA

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

COORDINACIÓN DEL RAMO 33



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAÍSO, TABASCO 2021-2024

QUIENES ASISTAN COMO REPRESENTANTE AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

a